

台州航迪机械制造有限公司年产 150 万件汽车配件生产线技改项目环境保护自行验收会验收意见

本公司年产 150 万件汽车配件生产线技改项目竣工环境保护验收会议于 2022 年 9 月 8 日在本公司会议室召开，并成立了验收工作组。会前验收组成员对本项目的进行了现场检查，会议由验收单位主持。会上汇报了治污工作总结，参会人员听取汇报和现场自查的基础上，经充分讨论，形成验收意见如下。

一、工程建设基本情况

台州航迪机械制造有限公司位于玉环市坎门街道里澳后岙工业点，企业自购自建厂房进行生产，建筑面积约 3987.5m²，主要购置数控机床、加工中心、抛砂机等设备，具备年产 150 万件汽车配件的生产能力。企业于 2022 年 5 月自主编制完成了《台州航迪机械制造有限公司年产 150 万件汽车配件生产线技改项目环境影响登记表》，并于 2022 年 6 月 1 日获得台州市生态环境局的批复文件—台环建备（玉）—2022041。本项目于 2022 年 6 月开工建设，并于 2022 年 6 月底完成项目主体工程和配套环保设施的建设，之后企业自行对工程及环保设施进行了调试。

二、环境保护设施建设情况

1、废水

项目实行室内污废分流、室外雨污分流的排水体制，排放的废水仅为生活污水，清洗废水委托台州华浙环保有限公司处理。项目所在区域污水管网已接入玉环市污水处理有限公司，项目生活污水经厂区现有化粪池预处理后纳管，最终由玉环市污水处理有限公司统一处理达标后排放。

2、废气

本项目产生的废气主要为抛砂粉尘。抛砂粉尘经布袋除尘处理后通过 1 根 27m 高的排气筒（DA001）高空排放。

3、噪声

企业项目产生的噪声主要为各类生产设备运行产生的机械噪声。企业选用低噪动力设备，并合理设置生产车间平面布局；各设备底部设置橡胶减振垫减振；定期对设备进行养护，避免因设备不正常运转产生高噪现象；生产期间关闭车间门窗，夜间不生产。

4、固废

项目固废主要为废边角料、不合格品、集尘灰、废切削液、废液压油及职工生活垃圾。项目产生的一般固废为废边角料、不合格品和集尘灰，企业配套建设一般固废堆场暂存，收集后出售给物资部门进行综合利用；项目产生的危险固废为废切削液和废液压油，企业已配套设置 1 间危废堆场，堆场尺寸均为 L: 3m×W: 3m×H: 2.5m；堆场地面及墙裙采用环氧树脂刷砌，危废底部设置托盘，同时各堆场门口张贴危废标识和危废周知卡，堆场内设有危废台账；企业与台州市德长环保有限公司签订合同产生的危废由其清运处置；生活垃圾采用密闭式垃圾桶收集，防止臭气扩散，定期委托环卫部门统一清运处置，做到日产日清。

三、验收结论

台州航迪机械制造有限公司年产 150 万件汽车配件生产线技改项目手续完备，较好的执行了环保“三同时”的要求，验收资料齐全，环境保护措施均已按照环评的要求落实到位，建立了各类完善的环保管理制度，各主要污染物的指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环境保护设施验收要求，验收工作组同意本项目通过环境保护设施验收。

四、问题及建议

- 1、做好雨污分流工作，生活污水纳入园区污水管网。
- 2、定期维护废气处理设施，加强车间通风换气。
- 3、加强设备维护保养，按照环评要求做好隔声降噪措施，达到隔声降噪的效果。
- 4、做好固废的分类收集、贮存、处置工作，严格执行危险固废申报制度、转移联单制度，做好相关台账记录。
- 5、认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”等环保制度，确保各污染物排放达到国家和地方规定要求。
- 6、设立长效的管理制度，重视环境保护。树立清洁生产的思想意识，严格按照操作技术规范进行操作，防止违规操作。
- 7、积极开展清洁生产，减少污染物排放。

台州航迪机械制造有限公司

2022年9月8日