

玉环隆祥泡沫塑料制品有限公司年产 525 万套泡沫包装材料生产线

技改项目竣工环境保护自行验收会会议纪要

会议内容摘要

本公司年产 525 万套泡沫包装材料生产线技改项目竣工环境保护验收会议于 2021 年 12 月 21 日上午在本公司会议室召开，参加验收会的有陈道斌、何银、王秋阳等 3 人，并成立了验收工作组。会前验收组成员对本项目的进行了现场检查，会议由验收单位主持。会上王秋阳汇报了治污工作总结，参会人员在听取汇报和现场自查的基础上，经充分讨论，形成验收意见如下。

一、工程建设基本情况

玉环隆祥泡沫塑料制品有限公司位于玉环市沙门镇滨港工业城惠海路 46 号，租用玉环县碧臣机械有限公司的 1-2 层厂房实施本项目，租赁面积为 4000m²。企业于 2021 年 7 月委托浙江泰诚环境科技有限公司编制了《玉环隆祥泡沫塑料制品有限公司年产 525 万套泡沫包装材料生产线技改项目环境影响报告表》，于 2020 年 7 月 14 日获得相应的环评批复台环建（玉）[2021]135 号，主要购置发泡机、自动成型机和螺杆式空气压缩机等国产设备，具备年产 525 万套泡沫包装材料的生产能力。

二、环境保护设施建设情况

1、废水

项目实施清污分流、雨污分流。项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，至玉环市滨港工业城污水处理厂处理后排放。

2、废气

企业发泡、成型废气密闭负压收集后经“冷凝器+干式过滤+光氧催化+活性炭吸附”净化处理后经 24m 高排气筒高空排放，同时企业已加强车间通风换气。。

3、噪声

企业应合理布置高噪声设备位置，选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施，加强设备维护，确保边界噪声达标。

4、固废

本次项目固体主要为残次品、废包装材料、废活性炭、废吸附棉、废 UV 灯管和生活垃圾。项目产生的一般固废为残次品、废包装材料，企业配套建设一般固废堆场，出售给物资部门进行综合利用；项目产生的危险固废为废吸附棉、废活性炭和废 UV 灯管，企业已配套设置 1 间危废堆场，堆场尺寸为 L：2m×W：2m×H：2m；堆场地面及墙裙采用环氧树脂刷砌，危废底部设置托盘，同时各堆场门口张贴危废标识和危废周知卡，堆场内设有危废台账；企业已和浙江青鑫数据有限公司签订危废处置合同，收集后委托其处置；生活垃圾采用密闭式垃圾桶收集，防止臭气扩散，定期委托环卫部门统一清运处置，做到日产日清。

三、验收结论

玉环隆祥泡沫塑料制品有限公司年产 525 万套泡沫包装材料生产线技改项目手续完备，较好的执行了环保“三同时”的要求，验收资料齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求落实到位，建立了各类完善的环保管理制度，各主要污染物的指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环境保护设施验收要求，验收工作组同意本项目通过环境保护设施验收。

四、问题及建议

- 1、做好雨污分流工作，生活污水纳入园区污水管网。
- 2、定期我维护废气处理设施，加强车间通风换气。
- 3、加强设备维护保养，按照环评要求做好隔声降噪措施，达到隔声降噪的效果。
- 4、做好固废的分类收集、贮存、处置工作，严格执行危险固废申报制度、转移联单制度，做好相关台账记录。
- 5、认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”等环保制度，确保各污染物排放达到国家和地方规定要求。
- 6、设立长效的管理制度，重视环境保护。树立清洁生产的思想意识，严格按照操作技术规范进行操作，防止违规操作。
- 7、积极开展清洁生产，减少污染物排放。

玉环隆祥泡沫塑料制品有限公司
2021年12月21日

