

## 台州盾宇阀门有限公司年产 300 万只阀门、50 万只阀门毛坯件生产线技改项目 环境保护自行验收会验收意见

本公司台州盾宇阀门有限公司年产 300 万只阀门、50 万只阀门毛坯件生产线技改项目竣工环境保护验收会议于 2022 年 6 月 22 日在本公司会议室召开，并成立了验收工作组。参加验收会的有公司陈邦宇、刘玲等人，并成立了验收工作组。会前验收组成员对本项目的进行了现场检查，会议由陈邦宇主持。会上陈邦宇汇报了治污工作总结，参会人员在听取汇报和现场自查的基础上，经充分讨论，形成验收意见如下。

### 一、工程建设基本情况

台州盾宇阀门有限公司是一家专业从事阀门和旋塞、卫生洁具、五金产品及汽车配件制造的企业，位于玉环市清港镇工业产业集聚区，租赁玉环县健友包装有限公司现有厂房作为本项目的生产用房。企业于 2021 年 8 月委托浙江瀚邦环保科技有限公司编制了《台州盾宇阀门有限公司年产 300 万只阀门、50 万只阀门毛坯件生产线技改项目环境影响报告表》，于 2021 年 12 月 7 日获得相应的环评批复-台环建（玉）[2021]193 号，项目主要建设冲床、数控机床、下料机等设备，具备年产 300 万只阀门、50 万只阀门毛坯件的生产能力。

### 二、环境保护设施建设情况

#### 1、废水

生活污水经化粪池预处理达进管标准再纳入玉环市干江污水处理厂处理。

#### 废气

企业红冲燃烧废气经收集后经水喷淋处理后通过 20m 排气筒高空排放。

#### 3、噪声

企业项目产生的噪声主要为各类生产设备运行产生的机械噪声。企业合理布置设备；同时尽量选用低噪声设备，设备安装时基座加垫橡胶减震垫；定期对设备进行润滑，避免因设备不正常运转产生高噪现象；生产车间作业时关闭门窗，夜间不生产。

#### 4、固废

本次项目固体主要为废边角料、不合格品、废润滑油、废气处理油泥、废包装材料及生活垃圾，其中润滑油、煤油空桶均由厂家回收再进行利用。项目产生的一般固废为废边角料、不合格品和废包装材料，企业配套建设一般固废堆场暂存，收集后出售给物资部门进行综合利用；项目产生的危险固废为废润滑油和废气处理底泥，企业已配套设置 1 间危废堆场，堆场尺寸均为 L：2m×W：2m×H：2m；堆场地面及墙裙采用环氧树脂刷砌，危废底部设置托盘，同时各堆场门口张贴危废标识和危废周知卡，堆场内设有危废台账；企业与浙江青鑫数据有限公司签订合同，产生的危废委托其清运处置，；生活垃圾采用密闭式垃圾桶收集，防止臭气扩散，定期委托环卫部门统一清运处置，做到日产日清。

### 三、验收结论

台州盾宇阀门有限公司在台州盾宇阀门有限公司年产 300 万只阀门、50 万只阀门毛坯件生产线技改项目验收时手续完备，较好的执行了环保“三同时”的要求，验收资料齐全，环境保护措施均已按照环评的要求落实到位，建立了各类完善的环保管理制度，各主要污染物的指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环境保护设施验收要求，验收工作组同意本先行项目通过环境保护设施验收。

### 四、问题及建议

- 1、做好雨污分流工作，生活污水纳入园区污水管网。
- 2、加强车间通风换气。
- 3、加强设备维护保养，按照环评要求做好隔声降噪措施，达到隔声降噪的效果。
- 4、做好固废的分类收集、贮存、处置工作，做好相关台账记录。
- 5、认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”等环保制度，确保各污染物排放达到国家和地方规定要求。
- 6、设立长效的管理制度，重视环境保护。树立清洁生产的思想意识，严格按照操作技术规范进行操作，防止违规操作。
- 7、积极开展清洁生产，减少污染物排放。

台州盾宇阀门有限公司  
2022年6月22日